

## Отчет за 2022 год

о ходе реализации Муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2025 годы»

**Цель.** Увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижения требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области.

### Оценка достижения плановых значений целевых показателей

№	Показатель	Ед.изме рения	2022 План	2022 Факт	отклонен ие	Индекс результативност и достижения показателя
Задача 1 Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области.						
1	Увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования местного значения сельского поселения станция Клявлино	км	0,8	0,8	0	1
2	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения станция Клявлино в нормативном состоянии	км	94,06	94,333	0	1
3	Прогнозируемое увеличение протяженности построенных дорог общего пользования местного значения сельского поселения ст. Клявлино	км	0,00	0,00	0	0

4	Прогнозируемое увеличение протяженности реконструированных дорог общего пользования местного значения сельского поселения ст. Клявлино	км	0,00	0,00	0	0
5	Прогнозируемое увеличение количества отремонтированных дворовых территорий, проездов к дворовым территориям	шт	4	4	0	1
	Итого					3

Степень достижения показателей (индикаторов)- $K1 = 3/3 * 100 = 100\%$

(отношение индекса результативности достижения показателей, характеризующего ход реализации муниципальной программы к количеству показателей и индикаторов муниципальной программы)

#### Эффективность финансовых расходов

Показатель	Ед. измерения	2022 План	2022 Факт	отклонение	Эффективность фин-х расходов
Объем финансирования программных мероприятий	Тыс. руб.	19225,834	18402,988	822,846	95,72
Содержание автомобильных дорог в нормативном состоянии	Тыс. руб.	3997,407	3381,286	616,121	84,59%
Осуществление работ по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог	Тыс. руб.	13705,584	13568,528	137,056	99,00%
Осуществление ремонта и капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним	Тыс. руб.	1522,843	1453,174	69,669	95,43%

$$K2 = 18402,988 / 19225,834 \times 100\% = 95,72\%$$

### Степени исполнения плана реализации мероприятий

Показатель	Ед.измерения	2022 План	2022 Факт	отклонение	Степень исполнения плана реализации и мероприятия
Осуществление работ по проектированию, строительству, реконструкций автомобильных дорог согласно классификации работ утвержденных Приказом Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 г. N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог"	Шт.	0	0	0	0
Осуществление работ по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог согласно классификации работ утвержденных Приказом Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 г. N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог"	Шт.	1	1		100
Осуществление работ по содержанию автомобильных дорог согласно классификации работ утвержденных Приказом Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 г. N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог"	Шт.	1	1	0	100
Осуществление ремонта и капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним	Шт.	1	1	0	100
Количество программных мероприятий	Шт.	3	3	0	100

$$K3 = 3 / 3 \times 100 = 100\%$$

Эффективность реализации муниципальной программы

$$Э_j = 100 * 0,5 + 95,72 * 0,2 + 100 * 0,3 = 99,14 \%$$

Вывод: Реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Для выполнения работ по содержанию дорог в нормативном состоянии в зимний период необходимы значительные суммы. Остатки средств 2022г. и поступившие средства 2023г. будут направлены на содержание дорог в нормативном состоянии в зимний период 2023 г.

Глава сельского поселения станция Клявлино  
муниципального района Клявлинский  
Самарской области



Ю.Д.Иванов